



## Comune di Bodio Lomnago

Provincia di Varese

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
<b>212</b>	<b>29-11-2021</b>

**Servizio: Lavori Pubblici - Edilizia privata**

**Numero Progressivo Interno: 46**

**Responsabile del Servizio: BIANCHI FABRIZIO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DI RELAMPING DELLE LANTERNE IN STILE, CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI KIT PIASTRE LED, ED ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI VIALETTI DEL PARCO PUBBLICO "I PIOPI". APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</b>
-----------------	---

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 06/04/2021 si è proceduto ad assegnare ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo 2021-2023 e s.m.i.;

Richiamati i seguenti atti:

- la **determinazione n. 15/62 del 29/04/2021**, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata, di conferimento alla **Società Varesecontrolli S.r.l.**, con sede a Varese in Via Ticino n. 15, nella persona del suo Legale Rappresentante **Ing. Dario Bellocchio**, dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica - economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per le opere in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020;
- la **delibera di Giunta Comunale n. 36 del 21/05/2021**, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto preliminare di fattibilità tecnica – economica per i suddetti lavori;
- la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/06/2021**, esecutiva ai sensi di legge, per mezzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

della quale veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui per lavori € 68.200,00 (oltre I.V.A. 22%) e per somme a disposizione pari ad € 31.800,00;

- la **determinazione n. 23/117 del 23/07/2021**, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla Ditta **Galardini Manuela**, con sede in Via G. DI VITTORIO n. 101 - 21029 Vergiate (VA), per un importo pari ad € 64.358,40 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 2.306,28 quali oneri di sicurezza e così per complessivi € 66.664,68 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120;

- la **determinazione n. 25/121 del 28/07/2021**, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata, di rettifica della sopra richiamata determinazione n. **23/117 del 23/07/2021**, poiché, per mero errore materiale, veniva riportato nella parte motiva dell'atto e più precisamente nelle tabelle riassuntive di cui ai punti 5 e 6 della succitata determinazione, quale valore economico dei lavori - affidati alla Ditta Galardini Manuela - un importo pari ad € 65.358,40 anziché € **64.358,40** (IVA esclusa);

Visto il contratto di appalto, stipulato sotto forma di scrittura privata, tra le parti interessate Comune di Bodio Lomnago (Stazione appaltante / Committente) e la Ditta **Galardini Manuela** (Appaltatore), in data 14/09/2021, agli atti di quest'Ente;

Vista la determina n. **39/188 del 05/11/2021**, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Privata, di approvazione degli atti relativi al primo stato avanzamento lavori e contestuale liquidazione, a tutto il **14/10/2021**;

Visto che il Direttore dei Lavori, **Ing. Dario Bellocchio**, in nome e per conto della società **Varese Controlli S.r.l.**, ha presentato tutta la documentazione relativa alla *contabilità finale*, rispettivamente in data 17/11/2021 con protocollo n. 7109 (certificato di ultimazione dei lavori) ed in data 19/11/2021 con protocollo n. 7187 e 7190 (equivalenti a tutti i restanti atti finali di contabilità e Cre finale);

Richiamato altresì il *Certificato di Regolare Esecuzione* (protocollo n. 7187 del 19/11/2021) da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € **66.664,68** I.V.A. esclusa;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € **66.664,68** (oltre I.V.A. 22%), a cui deducendo il pagamento in acconto effettuato che ammonta ad € **24.200,00** resta il credito di imposta a favore della ditta Appaltatrice pari ad € **42.464,68 oltre I.V.A. 22%**;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € **42.464,68** (oltre I.V.A.) così determinati:

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.	€ 66.664,68
B) Correzioni sullo Conto finale operate dal Collaudatore	€...../..
C) Riconoscimento parziale delle riserve	€...../..
B) Detrazioni:	
1.b) Per esecuzioni d'ufficio;	€...../.....
2.b) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa;	€...../.....
3.b) Per risarcimento di danni a terzi;	€...../.....
4.b) Per mancato pagamento degli oneri	€...../.....

assicurativi e previdenziali		
5.b) Per somme in acconto già erogate	€ 24.200,00	
Sommano:	€ 24.200,00	
<b>Resta a credito liquido della ditta</b>		<b>€ 42.464,68</b>

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA OFFERTO DEL 2,33%	€ 64.358,40
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 2.306,28
COSTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 66.664,68
IVA 22%	€ 14.666,23
<b>COSTO COMPLESSIVO LAVORI A LORDO IVA DEL 22%</b>	<b>€ 81.330,91</b>
ONERI FUNZIONI TECNICHE – ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016	€ 1.364,00
SPESE TECNICHE E GENERALI	€ 10.990,00
INARCASSA 4%	€ 439,60
IVA 22% SULLE SP. TECNICHE	€ 2.514,52
IMPREVISTI	€ 1.457,88
ECONOMIE SUI LAVORI ED IVA	€ 1.873,09
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
<b>TOTALE COSTO OPERA</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Preso atto che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità finale in trattazione;

Preso atto della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'Appaltatore;

Richiamati i documenti e gli atti d'appalto;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della *contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, terminati il 10/11/2021*, nell'ambito dell'appalto in trattazione e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze corrispondenti al *Certificato di Regolare Esecuzione*;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Dato atto che la spesa totale dell'opera è finanziata con fondi statali e che trova copertura finanziaria all'intervento 10.05.2.202 cap. 2434 movim. n. 528.1 piano finanz. N. 2.2.1.09.012, dell'esercizio finanziario 2021;

Evidenziato che- per i lavori in argomento sono stati attribuiti i seguenti codici:

**Codice Cup F39J21001550001 – Codice CIG 8802330880;**

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- l'Art. 165 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- l'Art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visti:

- l'Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;
- l'Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

Confermato che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000;

Stabilito che è stato assunto con il presente atto, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Fabrizio BIANCHI, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento in parola;

Per propria competenza, giusto Decreto del Sindaco n. **1 del 04/01/2021**;

## **DETERMINA**

**1. DI DARE ATTO** che quanto descritto nella premessa forma parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

**2. DI APPROVARE la contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori** di "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DI RELAMPING DELLE LANTERNE IN STILE, CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI KIT PIASTRE LED, ED ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI VIALETTI DEL PARCO PUBBLICO "I PIOPPI", eseguiti dall'Impresa **Galardini Manuela**, con sede in Via G. DI VITTORIO n. 101 - 21029 Vergiate (VA),ammontanti a complessivi € **66.664,68** al netto del ribasso d'asta (oltre I.V.A. del 22%);

**3. DI DARE ATTO** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al **conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione**, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € **42.464,68** oltre I.V.A.;

**4. DI DARE ATTO** che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € **42.464,68** più IVA 22% pari ad € 9.342,23, per un totale di € **51.806,91** è già stata impegnata con la determina n. **23/117 in data 23/07/2021** del Responsabile del Servizio lavori Pubblici – Edilizia Privata, con cui è stato affidato l'intervento in oggetto;

**5. DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **51.806,91** trova **imputazione all'intervento n. 10.05.2.202 cap 2434 movim. n. 528.1 piano finanz. N. 2.2.1.09.012 del bilancio 2021**;

**6. DI DARE ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS\_28313448 Data richiesta 22/10/2021 Scadenza validità 19/02/2022;

**7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria conferendo fin d'ora espresso mandato a procedere alla liquidazione della somma suindicata in favore dell'Appaltatore, ad avvenuta presentazione di relativa fattura elettronica/PA e senza necessità di ricorso all'adozione di ulteriori provvedimenti;

**8. DI PRECISARE** che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che il codice identificativo gara (**CIG**) è **il seguente: 8802330880**

**9. DI PRECISARE** che il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è **il seguente: F39J21001550001**

**10. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Fabrizio BIANCHI, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**11. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione dei dati ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

**12. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:

- alla **Ditta Galardini Manuela** per opportuna conoscenza;
- al **Direttore dei Lavori Ing. D. Bellocchio**, per opportuna conoscenza;

**DETERMINAZIONE N.212 DEL 29-11-2021**

Il Responsabile del Servizio  
*BIANCHI FABRIZIO*